

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

เทศบาลตำบลช้องชัยพัฒนา อำเภอช้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์คุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุนและอุตสาหกรรม อาหารปลอดภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลช้องชัยพัฒนา แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามโครงการ	ดำเนินจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนายจันทร์ แสนเสนาะ ไป นางางสี อังคะสี	ม.๑๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๖	ม.ค.-มี.ค.๖๖				/	-	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนเส้นบ้านโนนแดงไปนา นายประยูร ทัพธานี	ม.๑๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๖	ม.ค.-มี.ค.๖๖	๑๘๐,๘๐๐	-	-	/	-	
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากทางหลวง ๒๓๖๗ คลอง ๔R	ม.๑๐	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๖	ม.ค.-มี.ค.๖๖			-	/	-	
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกคลอง ๗R	ม.๖	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๖	ม.ค.-มี.ค.๖๖			-	/	-	
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งเศรษฐี บ้านเหล่าแดง	ม.๗	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๖	ม.ค.-มี.ค.๖๖	๒๔,๗๐๐	-	-	/	-	
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางหลวงท้องถิ่นไปนางางแสง จันทร์ นาสถิตไปทางหลวงชนบท	ม.๑๑	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๖	ม.ค.-มี.ค.๖๖			-	/	-	
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากทางหลวงท้องถิ่นไปคลอง ชลประทาน ๔R	ม.๑๑	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๖	ม.ค.-มี.ค.๖๖	๑๑๕,๖๐๐		-	/	-	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากคลองชลประทาน ๒L๔R ไปโนนไผ่	ม.๑๑	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๖	ม.ค.-มี.ค.๖๖			-	/	-	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสร้างตงไปสวนนางคำเต็ม การแสวง	ม.๒	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย.๖๕	-	๒๕๑,๖๐๐	-	-	-	/	

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจ/กรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

เทศบาลตำบลช้องชัยพัฒนา อำเภอช้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์คุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุนและอุตสาหกรรม อาหารปลอดภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลช้องชัยพัฒนา แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่ดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ตามโครงการ	ดำเนินจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล.จากบ้านนางทอง แก้วกัลยาไปสี่แยกบ้านหม้ออุดม	ม.๔	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๖	-	๒๑๕,๒๐๐	-	-	/	-	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล.จากนายบัวผา สีสด ไปร้านนางอำพร ภาณุรักษ์	ม.๕	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๖	-	๒๔๗,๕๐๐	-	-	/	-	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล.จากหน้าบ้านนายบุญถิ่นสิทธิจินดา	ม.๘	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๖	-	๓๑,๗๐๐	-	-	/	-	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายแยกทางไปโรงเรียนกุดช้องชัยวิทยา	ม.๓	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๖	-	๑๕๘,๓๐๐	-	-	/	-	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายแยกวัดด้านทิศใต้บ้านกุดช้องชัย	ม.๘	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๖	-	๘๐,๑๐๐	-	-	/	-	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายด้านทิศตะวันออกวัดอุทัยโนนเขวา	ม.๕	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย.๖๖	-	๒๒๒,๒๐๐	-	-	-	/	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแบ่งเขตหมู่บ้านท่าแห่ม.๑ และ ม.๑๐	ม.๑ , ม.๑๐	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย.๖๖	-	๑๖๐,๘๐๐	-	-	/	-	
๒๕	โครงการจัดการงานประเพณีบุญคูณและมหรหรรรมของดีอำเภอช้องชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ที่ว่าการอ.ช้องชัย	กองการศึกษา	๑๔-๑๖	๑๔-๑๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	

